

TARO DESIGN SA DE CV
 TDE171004QS2
 (601) General de Ley Personas Morales
 Isla Sumatra No. 2571 Int. 1
 Col. Bosques de La Victoria. C.P. 44540.
 Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, MEX.
 3316027972

FACTURA ELECTRONICA

Folio: 599

Version: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (44540)

No. Certificado: 00001000000407767413

Receptor
 MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ
 PMV8501011J0
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-05T14:27:19

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (99) Por definir

Método de pago: (PPD) Pago en parceladas o diferido

Total del CFDI: \$ 770,379.88

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
Servicios de apoyo para la construcción, ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. CON NUMERO DE CONTRATO 09/FONDEREG/ CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO/2018	1.00	\$ 664,120.59	\$ 664,120.59

Clave de producto o servicio: 72101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Clave de producto o servicio	Tasa	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 664,120.59
		\$ 106,259.29

Clave de producto o servicio	Tasa	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 106,259.29

Importe con letra:
 SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 88/100 MXN

Clave de producto o servicio	Tasa	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 664,120.59
(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 106,259.29
(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 770,379.88



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-07-05T14:27:20 UUID: B43E1907-3D6B-4098-930C-C60536A9537B

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

h1+hjwfr0n8/Tn+MSZ4mgq9M4J4Lm3DyTMXND78EHl3NuSxNPLEVnzOxgWJiC5VvEwzb2l2CgASZAsRyF+GmsHu6avmRikO6DYIE4GCCB/pNw488KGD67naWlWx
 f7Cdx6J0sC2ITMYh7jRRiVeFs8IQVWWMESd0Wu414sOzgv9yAF3k1NBLLT84bOnny63JcCoJbMRuR8EpbHUfau1fhwqE8cVzYMOAalB4u0n7UBe0GsvHau8+utl|wbnjZ
 lWelsHB05NpSqdyvHYX0pvU0EKHkM4G+8PcB5+00x086JFSm82KkFs9rsHtcuoDwMPCx3dneOg==

Sello digital del SAT:


1ABpKdZX3rnvyUcJlIS6wnN6SuVmoEMJOxc2AM7LNDe+H369DQ+VlOvjysHayE0VmSA0uy2urCLKVl0I0puM/QAK6YyVjS8h6Q3IM6zO/5eP0F78O/Q+2UnGv1AgGbp
 1g9PBXRS+hrPDeC2JlAgK+VWroq8sD17vsU+TcwsprnlSGWXMx1CTwMOP4RMCMCYB/0E3CWNxwv7Onv57mTnyTMLWMon8zaRqCIRgTzix1+JR+qvvQxQ5LEMC
 krUZyZblCzebv2Zv4QGLzmk13HgeWBBW+ZNVgJD:OuloWe8uSALqgXaW5GLUp9g0krmBulxndO6BVjymuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:




||1.1|B43E1907-3D6B-4098-930C-C60536A9537B|2018-07-05T14:27:20|FCG840618N51|h1+hjwfr0n8/Tn+MSZ4mgq9M4J4Lm3DyTMXND78EHl3NuSxNPLEVnzOxgWJiC5VvEwzb2l2CgASZAsRyF+GmsHu6avmRikO6DYIE4GCCB/pNw488KGD67naWlWx17Cdx6J0sC2ITMYh7jRRiVeFs8IQVWWMESd0Wu414sOzgv9yAF3k1NBLLT84bOnny63JcCoJbMRuR8EpbHUfau1fhwqE8cVzYMOAalB4u0n7UBe0GsvHau8+utl|wbnjZ|WelsHB05NpSqdyvHYX0pvU0EKHkM4G+8PcB5+00x086JFSm82KkFs9rsHtcuoDwMPCx3dneOg==|00001000000405607284||


Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VALLE DE JUAREZ, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2015-2018	No. DE CONTRATO 09/FONDEREG/ CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO/2018	HOJA DE RELACION 1 DE 1 ESTIMACION No. 1 (UNO) PERIODO DE ESTIMACION: DEL 27/06/18 AL 05/07/18
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004QS2 ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria C.P. 44560., Guadajajara, Jalisco, Tel. 3316027972	TARO Design 	CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.
UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO		FECHA: 05 DE JULIO DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTE																								
	ESTADO CONTABLE																									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ESTADO CONTABLE</th> <th>IMPORTE</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIGNACION</td> <td align="right">\$ 2,972,651.61</td> <td align="right">\$ 475,624.26</td> <td align="right">\$ 3,448,275.87</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACION</td> <td align="right">\$ 890,612.58</td> <td align="right">\$ 142,498.01</td> <td align="right">\$ 1,033,110.59</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td align="right">\$ -</td> <td align="right">\$ -</td> <td align="right">\$ -</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td align="right">\$ 890,612.58</td> <td align="right">\$ 142,498.01</td> <td align="right">\$ 1,033,110.59</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJERCER</td> <td align="right">\$ 2,082,039.03</td> <td align="right">\$ 333,126.24</td> <td align="right">\$ 2,415,165.27</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	ASIGNACION	\$ 2,972,651.61	\$ 475,624.26	\$ 3,448,275.87	IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 890,612.58	\$ 142,498.01	\$ 1,033,110.59	ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 890,612.58	\$ 142,498.01	\$ 1,033,110.59	SALDO POR EJERCER	\$ 2,082,039.03	\$ 333,126.24	\$ 2,415,165.27	
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL																							
ASIGNACION	\$ 2,972,651.61	\$ 475,624.26	\$ 3,448,275.87																							
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 890,612.58	\$ 142,498.01	\$ 1,033,110.59																							
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -																							
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 890,612.58	\$ 142,498.01	\$ 1,033,110.59																							
SALDO POR EJERCER	\$ 2,082,039.03	\$ 333,126.24	\$ 2,415,165.27																							
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO																									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>ANTICIPO %</td> <td align="right">\$ 743,162.91</td> <td align="right">\$ 118,906.07</td> <td align="right">\$ 862,068.98</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION</td> <td align="right">\$ 222,653.15</td> <td align="right">\$ 35,624.50</td> <td align="right">\$ 258,277.65</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION ACUM. ANTERIOR</td> <td align="right">\$ -</td> <td align="right">\$ -</td> <td align="right">\$ -</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION A LA FECHA</td> <td align="right">\$ 222,653.15</td> <td align="right">\$ 35,624.50</td> <td align="right">\$ 258,277.65</td> </tr> <tr> <td>FALTANTE POR AMORTIZAR</td> <td align="right">\$ 520,509.77</td> <td align="right">\$ 83,281.56</td> <td align="right">\$ 603,791.33</td> </tr> </tbody> </table>	ANTICIPO %	\$ 743,162.91	\$ 118,906.07	\$ 862,068.98	AMORTIZACION	\$ 222,653.15	\$ 35,624.50	\$ 258,277.65	AMORTIZACION ACUM. ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	AMORTIZACION A LA FECHA	\$ 222,653.15	\$ 35,624.50	\$ 258,277.65	FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 520,509.77	\$ 83,281.56	\$ 603,791.33					
ANTICIPO %	\$ 743,162.91	\$ 118,906.07	\$ 862,068.98																							
AMORTIZACION	\$ 222,653.15	\$ 35,624.50	\$ 258,277.65																							
AMORTIZACION ACUM. ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -																							
AMORTIZACION A LA FECHA	\$ 222,653.15	\$ 35,624.50	\$ 258,277.65																							
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 520,509.77	\$ 83,281.56	\$ 603,791.33																							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>MONTO DE ESTIMACION No. 1</td> <td align="right">\$ 890,612.58</td> </tr> <tr> <td>MENOS AMORTIZACION ANTICIPO</td> <td align="right">\$ 222,653.15</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td align="right">\$ 667,959.44</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td align="right">\$ 106,873.51</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td align="right">\$ 774,832.94</td> </tr> <tr> <td>MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)</td> <td align="right">\$ -</td> </tr> <tr> <td>MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)</td> <td align="right">\$ 4,453.06</td> </tr> <tr> <td>NETO A PAGAR</td> <td align="right">\$ 770,379.88</td> </tr> </tbody> </table>	MONTO DE ESTIMACION No. 1	\$ 890,612.58	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 222,653.15	SUB-TOTAL	\$ 667,959.44	I.V.A.	\$ 106,873.51	SUMA	\$ 774,832.94	MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 4,453.06	NETO A PAGAR	\$ 770,379.88									
MONTO DE ESTIMACION No. 1	\$ 890,612.58																									
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 222,653.15																									
SUB-TOTAL	\$ 667,959.44																									
I.V.A.	\$ 106,873.51																									
SUMA	\$ 774,832.94																									
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -																									
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 4,453.06																									
NETO A PAGAR	\$ 770,379.88																									
	EL CONTRATISTA	PRESIDENTE MUNICIPAL																								
	 C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR GENERAL	 CÉSAR DARIO MORENO NAVA PRESIDENTE MUNICIPAL																								
	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS C. PEDRO BAUNSTR-OBOVICIO																									



TARO DESIGN SA DE CV
 TDE1710040S2
 (SO1) General de Ley Personas Morales
 TIBURON No. 2791 Int. 1
 Col. Residencial Loma Borja. C.P. 45060.
 Zapopan, Zapopan, Jalisco, MEX.
 3316027972

Documento: PRESUPUESTO
 Concurso N°: 09/FONDEREG
 Fecha: 04/jun/2018
 Página: 1 de 2

Obra: Construcción de andador peatonal de la localidad de Paso de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO	
FVDJ18	Construcción de andador peatonal de la localidad de Paso de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco					\$0.00
01	PRELIMINARES					
010709	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	3,360.00	NUEVE PESOS 67/100 MXN	\$9.67	\$32,491.20
02	EXCAVACIONES					
020303	Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, 0-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1,008.00	TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 MXN	\$36.93	\$37,225.44
010826	Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la demolición al sitio señalado por la supervisión.	m3	1,008.00	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 25/100 MXN	\$131.25	\$132,300.00
03	RELLENOS					
030119	Relleno con balastre, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, equipo y herramienta	m3	1,008.00	QUINIENTOS CINCO PESOS 77/100 MXN	\$505.77	\$509,816.16
04	CONCRETOS					
170710	Guarnición de 15x20 de concreto fc 200 kg/cm2, con armex 1/4, acabado pulido, incluye cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	3,360.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 76/100 MXN	\$313.76	\$1,054,233.60
061012	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 12 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2.	m2	2,856.00	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 15/100 MXN	\$328.15	\$937,196.40
05	OBRAS PLUVIALES					
				IMPORTE DE CONCRETOS		\$1,991,430.00

Oscar Rene Romero Rodriguez

Concurante: C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ

Firma Representante Legal

Importe Parcial de esta Hoja :

\$2,703,262.80

Importe Acumulado :

\$2,703,262.80



TARO DESIGN SA DE CV
 TDE171004QCS2
 (GO1) General de Ley Personas Morales
 TIBURON No. 2791 Int. 1
 Col. Residencial Loma Bonita, C.P. 45066,
 Zapopan, Zapopan, Jalisco, MEX.
 331 6027972

Documento: PRESUPUESTO
 Concurso N°: 09/FONDEREG
 Fecha: 04/jun/2018
 Página: 2 de 2

Obra: Construcción de andador peatonal de la localidad de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
020231	Confirmación de cuneta en terreno natural con desarrollo de 1.00 metro, por medios manuales para desalajo de aguas pluviales. Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	1,680.00	CIENTO DIEZ PESOS 51/100 MXN	\$110.51	\$185,656.80
06	LIMPIEZA			IMPORTE DE OBRAS PLUVIALES		\$185,656.80
010827	Carga y acarreo de materiales producto de la limpieza gruesa fuera de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	168.00	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN	\$224.41	\$37,700.88
180503	Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camión de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.	m2	3,360.00	TRECE PESOS 41/100 MXN	\$13.41	\$45,057.60
07	LONA			IMPORTE DE LIMPIEZA		\$82,758.48
200101	Suministro y colocación de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa	pza	1.00	NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 MXN	\$973.53	\$973.53
				IMPORTE DE LONA		\$973.53
				IMPORTE DE Construcción de andador peatonal de la localidad de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco		\$2,972,651.61
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$2,972,651.61
				IVA(16%)		\$475,624.26
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA		\$3,448,275.87

(* TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 MXN *)

Concursante: C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ	Importe Parcial de esta Hoja :	\$269,388.81
	Importe Acumulado :	\$2,972,651.61

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

TARO DESIGN SA DE CV

NUMEROS GENERADORES

TARO DESIGN SA DE CV


TDE171004OS2

ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria

C.P. 44560., Guadalupe, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

TARO
Design



ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: DEL 27/06/18 AL 05/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.

UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 05 DE JULIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
PRELIMINARES									
	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1.680.00	2.00000				3.360.00
EXCAVACIONES									
	Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, 0-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a -2.00 m; incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1.680.00	2.00000	0.30			1.008.00
	Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la demolición al sitio señalado por la supervisión.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1.680.00	2.00000	0.30			1.008.00
RELLENOS									
	Relleno con balastre, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, equipo y herramienta.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1.680.00	2.00000	0.30			1.008.00
CONCRETOS									
	Guarnición de 15x20 de concreto fc 200 kg/cm2, con armex 1/4, acabado pulido, incluye cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	150.00			2.00		300.00
	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 12 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2.	m2	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	150.00	1.70000				255.00
									255.00
									255.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

TARO DESIGN SA DE CV

NUMEROS GENERADORES

TARO DESIGN SA DE CV


TDE171004QS2

ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria

C.P. 44560., Guadaluajara, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

TARO
Design



ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: DEL 27/06/18 AL 05/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.

UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 05 DE JULIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
OBRAS PLUVIALES									
	Conformación de cuneta en terreno natural con desarrollo de 1.00 metro, por medios manuales para desalojo de aguas pluviales. Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	ANDADOR 0+000 - 1+680.00						-
LIMPIEZA									
	Carga y acarreo de materias producto de la limpieza gruesa fuera de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00						-
	Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camion de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.	m2	ANDADOR 0+000 - 1+680.00						-
LONA									
	Suministro y colocación de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa	pza	ANDADOR 0+000 - 1+680.00				1.00		1.00
									1.00

TARO DESIGN SA DE CV

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ


Vo.Bo.

C. PEDRO BAUTISTA SORIANO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
TARO DESIGN SA DE CV
 TDE171004Q32
 ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria
 C.P. 44560, Guadalajara, Jalisco, MEX.
 Tel. 3316027972



ESTIMACION No. 1 (UNO)
 PERIODO: DEL 27/06/18 AL 05/07/18
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.
 UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
 FECHA: 05 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	P. BASE	IMPORTE	
			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SALDO			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.

PRELIMINARES

	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	\$9.67	\$32,491.20	\$32,491.20	\$0.00	\$0.00

EXCAVACIONES

	Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, 0-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a 2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	\$36.93	\$37,225.44	\$37,225.44	\$0.00	\$0.00
	Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la demolición al sitio señalado por la supervisión.	m3	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	\$131.25	\$132,300.00	\$132,300.00	\$0.00	\$0.00


RELLENOS

	Relleno con balastro, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	\$505.77	\$509,816.16	\$509,816.16	\$0.00	\$0.00

CONCRETOS

	Guarnición de 15x20 de concreto fc 200 kg/cm2, con armex 1/4, acabado pulido, incluye cimbrado,descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	3,360.00	3,360.00	0.00	3,060.00	\$313.76	\$1,054,233.60	\$94,128.00	\$0.00	\$960,105.60
	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 12 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2.	m2	2,856.00	2,856.00	0.00	2,601.00	\$328.15	\$937,196.40	\$83,678.25	\$0.00	\$853,518.15

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
TARO DESIGN SA DE CV
 TDE171004QS2



ESTIMACION No. 1 (UNO)
 PERIODO: DEL 27/06/18 AL 05/07/18
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL
 MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.


ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria
 C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.
 Tel. 3316027972

UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
 FECHA: 05 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA


No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.		SALDO	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SALDO
OBRAS PLUVIALES										
	Conformación de cuneta en terreno natural con desarrollo de 1,00 metro, por medios manuales para desalajo de aguas pluviales. Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	\$185,656.80	\$0.00	\$0.00	\$185,656.80
LIMPIEZA										
	Carga y acarreo de materiales producto de la limpieza gruesa fuera de la obra. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	168.00	0.00	0.00	168.00	\$37,700.88	\$0.00	\$0.00	\$37,700.88
	Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camión de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.	m2	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	\$45,057.60	\$0.00	\$0.00	\$45,057.60
LONA										
	Suministro y colocación de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$973.53	\$973.53	\$0.00	\$0.00
SUMA							\$2,972,651.61	\$890,612.58		

TARO DESIGN SA DE CV



Vo.Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
TARO DESIGN SA DE CV




TDE171004QS2
 ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria
 C.P. 44560, Guadalajara, Jalisco, MEX.
 Tel. 3316027972

ESTIMACION No. 1 (UNO)
 PERIODO: DEL 27/06/18 AL 05/07/18
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.
 UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV
 FECHA: 05 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SALDO				
			P. BASE	EST. ACUM.	SALDO		P. BASE	EST. ACUM.	SALDO

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ



Oscar Romero
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO