

TARO DESIGN SA DE CV
 TDE171004QS2
 (601) General de Ley Personas Morales
 Isla Sumatra No. 2571 Int. 1
 Col. Bosques de La Victoria, C.P. 44540,
 Guadalajara, Jalisco, MEX.
 3316027972

FACTURA ELECTRÓNICA
 Folio: 641
 Versión: 3.3
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Lugar de expedición: MATRIZ (44540)
 No. Certificado: 00001000000407767413

Receptor
 MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ
 PMV8501011J0
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-25T17:26:04
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Forma de pago: (99) Por definir
 Método de pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Total del CFDI: \$ 630,589.87

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
Servicios de apoyo para la construcción, ESTIMACION DOS DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. CON NUMERO DE CONTRATO 09/FONDEREG/ CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO/2018	1.00	\$ 543,611.96	\$ 543,611.96

Clave de producto o servicio: 72101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 543,611.96	\$ 86,977.91

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 86,977.91

Importe con letra:
 SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 87/100 MXN

Subtotal	\$ 543,611.96
Total de impuestos trasladados	\$ 86,977.91
Total	\$ 630,589.87



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-07-25T17:26:05 UUID: B6E88142-3D57-43EF-B8E3-F53DDF4BF80E

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840818N51

Sello digital del emisor:

f1yAQCCKy12lFKhUSPCAT7heURL0YOEPIJ1kaynFL0LBY6qdknaErzCWu6FMsJ0NDUhr9LAgHwMGo3hAItR57zA2QdJWTFMFCy7TKHaEyWnHO/GKNXXcW8Z
 OsJEAhV/G24hgmm1qmhegAno8KaAhor5E7kCCO4wvHRQOKv6Km6XPgz9AUgT5zXZVndQhmad4yjj7EdzhSlyup8da2gUHYA/PEHNv8KfYGSyitSeics7ZPu1x3Vc
 nSV2GCDSH3Dm2ODIZyGDwUXpNUCCwdqhe0W74JyUclWV37LB7f5wNLES5KZs4DTRCSmg07Gg==

Sello digital del SAT:


WD+PotwV/JuB9o2eN6G0d9Pw5J+XjpsuIQaIhCPbBGeDxw0dEXqC26CXrwIAI4B727L3S3E8FHM85NidS1F9cM7Umep2NtomeJFDymavVUgVXGdDCMML3M6x
 KwDFSAeKgm8PdIY6EcefaQ0b0mfGLvZ+zRCfs+hYfyVo(GRUQrdvXpMnebfFP0oxSs8,99+djvsihkaYJheUqLU7GR0oJMt:GocqGikwplggTid+fuVxpoHJRWUkXcZz2
 FYJwe98i+hJLKSREyycWjgMIMTYDXX2ZEzOxWgG+nqnUtz3b67zFJ3a2cSuKD8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:




||1.1|B6E88142-3D57-43EF-B8E3-F53DDF4BF80E|2018-07-25T17:26:05|FCG840818N51|f1yAQCCKy12lFKhUSPCAT7heURL0YOEPIJ1kaynFL0LBY6qdknaErzCWu6FMsJ0NDUhr9LAgHwMGo3hAItR57zA2QdJWTFMFCy7TKHaEyWnHO/GKNXXcW8ZOsJEAhV/G24hgmm1qmhegAno8KaAhor5E7kCCO4wvHRQOKv6Km6XPgz9AUgT5zXZVndQhmad4yjj7EdzhSlyup8da2gUHYA/PEHNv8KfYGSyitSeics7ZPu1x3VcnSV2GCDSH3Dm2ODIZyGDwUXpNUCCwdqhe0W74JyUclWV37LB7f5wNLES5KZs4DTRCSmg07Gg==|00001000000405607284||


Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VALLE DE JUAREZ, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2015-2018	No. DE CONTRATO 09/FONDEREG/ CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018	HOJA DE RELACION 1 DE 1 ESTIMACION No. 2 (DOS) PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06/07/18 AL 24/07/18 FECHA: 25 DE JULIO DE 2018
TARO DESIGN SA DE CV TDE171004QS2 ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria C.P. 44560., Guadaluajara, Jalisc Tel. 3316027972	TARO  OBRA: CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.	
	UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO	

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTE																								
	1 PRELIMINARES \$0.00 2 EXCAVACIONES \$0.00 3 RELLENOS \$0.00 4 CONCRETOS \$729,005.63 5 OBRAS PLUVIALES \$0.00 6 LIMPIEZA \$0.00 7 LONA \$0.00	\$ 729,005.63 \$ 729,005.63 \$ 182,251.41 \$ 546,754.22 \$ 87,480.68 \$ 634,234.89 \$ - \$ 3,645.03 \$ 630,589.87																								
	ESTADO CONTABLE																									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ESTADO CONTABLE</th> <th>IMPORTE</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIGNACION</td> <td>\$ 2,972,651.61</td> <td>\$ 475,624.26</td> <td>\$ 3,448,275.87</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACION</td> <td>\$ 729,005.63</td> <td>\$ 116,640.90</td> <td>\$ 845,646.53</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td>\$ 890,612.58</td> <td>\$ 142,498.01</td> <td>\$ 1,033,110.59</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td>\$ 1,619,618.21</td> <td>\$ 259,138.91</td> <td>\$ 1,878,757.12</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJERCER</td> <td>\$ 1,353,033.41</td> <td>\$ 216,485.34</td> <td>\$ 1,569,518.75</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	ASIGNACION	\$ 2,972,651.61	\$ 475,624.26	\$ 3,448,275.87	IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 729,005.63	\$ 116,640.90	\$ 845,646.53	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 890,612.58	\$ 142,498.01	\$ 1,033,110.59	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,619,618.21	\$ 259,138.91	\$ 1,878,757.12	SALDO POR EJERCER	\$ 1,353,033.41	\$ 216,485.34	\$ 1,569,518.75	
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL																							
ASIGNACION	\$ 2,972,651.61	\$ 475,624.26	\$ 3,448,275.87																							
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 729,005.63	\$ 116,640.90	\$ 845,646.53																							
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 890,612.58	\$ 142,498.01	\$ 1,033,110.59																							
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,619,618.21	\$ 259,138.91	\$ 1,878,757.12																							
SALDO POR EJERCER	\$ 1,353,033.41	\$ 216,485.34	\$ 1,569,518.75																							
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO																									
	ANTICIPO % \$ 743,162.91 \$ 118,906.07 \$ 862,068.98 AMORTIZACION \$ 182,251.41 \$ 29,160.23 \$ 211,411.63 AMORTIZACION ACUM. ANTER. \$ 222,653.15 \$ 35,624.50 \$ 258,277.65 AMORTIZACION A LA FECHA \$ 404,904.56 \$ 64,784.73 \$ 469,689.29 FALTANTE POR AMORTIZAR \$ 338,258.35 \$ 54,121.34 \$ 392,379.69																									
	EL CONTRATISTA C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR GENERAL 	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS C. CÉSAR DARIÓ MORENO NAVA 																								
																										



TARO DESIGN SA DE CV
 TDE1710040S2
 (601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 TIBURON No. 2791 INT. 1
 Col. Residencial Loma Bonita. C.P. 45006.
 Zapopan, Zapopan, Jalisco, MEX.
 3316027972

Documento: PRESUPUESTO
 Concurso N°: 09/FONDEREG
 Fecha: 04/jun/2018
 Página: 1 de 2

Obra: Construcción de andador peatonal de la localidad de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
FVDJ18	Construcción de andador peatonal de la localidad de Paso de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco				\$0.00
01	PRELIMINARES				
010709	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	3,360.00	NUEVE PESOS 677/100 MXN	\$99.67
02	EXCAVACIONES				
020303	Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, 0-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1,008.00	TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 MXN	\$36.93
010826	Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la demolición al sitio señalado por la supervisión.	m3	1,008.00	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 25/100 MXN	\$131.25
03	RELLENOS				
030119	Relleno con balastre, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1,008.00	QUINIENTOS CINCO PESOS 777/100 MXN	\$505.77
04	CONCRETOS				
170710	Guarnición de 15x20 de concreto fc 200 kg/cm2, con armex 1/4, acabado pulido, incluye cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	3,360.00	TRESCIENTOS TRECE PESOS 76/100 MXN	\$913.76
061012	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 12 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f c= 200 kg/cm2.	m2	2,856.00	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 15/100 MXN	\$328.15
05	OBRAS PLUVIALES				
				IMPORTE DE PRELIMINARES	\$32,491.20
				IMPORTE DE EXCAVACIONES	\$169,525.44
				IMPORTE DE RELLENOS	\$509,816.16
				IMPORTE DE CONCRETOS	\$1,991,430.00

Importe Parcial de esta Hoja :	\$2,703,262.80
Importe Acumulado :	\$2,703,262.80

Firma Representante Legal

Concursante: C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ



Obra: Construcción de andador peatonal de la localidad de Paso de Piedra a Buena Vista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO	
020231	Formación de cuneta en terreno natural con desarrollo de 1.00 metro, por medios manuales para desalojo de aguas pluviales. Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	1,680.00	CIENTO DIEZ PESOS 51/100 MXN	\$110.51	\$185,656.80
06	LIMPIEZA					\$185,656.80
010827	Carga y acarreo de materiales producto de la limpieza gruesa fuera de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	168.00	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 41/100 MXN	\$224.41	\$37,700.68
180503	Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camión de volteo incluye: carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.	m2	3,360.00	TRECE PESOS 41/100 MXN	\$13.41	\$45,057.60
07	LONA					\$82,758.48
200101	Suministro y colocación de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa	pza	1.00	NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 MXN	\$973.53	\$973.53
						\$973.53
						\$2,972,651.61
						\$2,972,651.61
						\$475,624.26
						\$3,448,275.87
						\$3,448,275.87
						\$269,388.81
						\$2,972,651.61

(TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 MXN *)

Importe Parcial de esta Hoja :	\$269,388.81
Importe Acumulado :	\$2,972,651.61

Concursante: C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

TARO DESIGN SA DE CV

TDE171004Q52

ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 06/07/18 AL 24/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL
MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.

UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	P. BASE	IMPORTE	
			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SALDO			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.

PRELIMINARES

	Trazo y nivelación con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	\$9.67	\$32,491.20	\$0.00	\$32,491.20	\$0.00
--	---	----	----------	------	----------	------	--------	-------------	--------	-------------	--------

EXCAVACIONES

	Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, C-100-0, (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a 2.00 m. incluye: carga a camion, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	\$36.93	\$37,225.44	\$0.00	\$37,225.44	\$0.00
	Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la demolición al sitio señalado por la supervisión.	m3	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	\$131.25	\$132,300.00	\$0.00	\$132,300.00	\$0.00

RELLENOS

	Relleno con balaste, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, equipo y herramienta.	m3	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	\$505.77	\$509,816.16	\$0.00	\$509,816.16	\$0.00
--	---	----	----------	------	----------	------	----------	--------------	--------	--------------	--------


CONCRETOS

	Guarnición de 15x20 de concreto f'c 200 kg/cm2, con armex 1/4, acabado pulido, incluye cimbrado,descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	3,360.00	1,230.00	300.00	1,830.00	\$313.76	\$1,054,233.60	\$385,924.80	\$94,128.00	\$574,180.80
	Piso de firme de concreto armado con mallá electrosoldada 6 x 6-10/10 de 12 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2.	m2	2,856.00	1,045.50	255.00	1,555.50	\$328.15	\$937,196.40	\$343,080.83	\$83,678.25	\$510,437.33

OBRAS PLUVIALES

	Conformación de cuneta en terreno natural con desarrollo de 1.00 metro, por medios manuales para desalojo de aguas pluviales. Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su completa ejecución	m	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	\$110.51	\$185,656.80	\$0.00	\$0.00	\$185,656.80
--	--	---	----------	------	------	----------	----------	--------------	--------	--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



TARO DESIGN SA DE CV

TDE171004052

ESMERALDA No. 2819 Int. 1, Col. Residencial Victoria
C.P. 44560., Guadaluajara, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 06/07/18 AL 24/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.


UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	P. BASE	IMPORTE		
			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	
	necesario para su completa ejecución.								
LIMPIEZA									
	Carga y acarreo de materiales producto de la limpieza gruesa fuera de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramientas.	m3	168.00	0.00	168.00	\$224.41	\$37,700.88	\$0.00	\$37,700.88
	Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camion de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.	m2	3,360.00	0.00	3,360.00	\$13.41	\$45,057.60	\$0.00	\$45,057.60
LONA									
	Suministro y colocación de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa	pza	1.00	0.00	1.00	\$973.53	\$973.53	\$0.00	\$973.53
			SUMIA				\$2,972,651,603.53		



C. PEDRO BAUTISTA OROZCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TARO DESIGN SA DE CV
[Signature]
C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

TARO DESIGN SA DE CV

NUMEROS GENERADORES

TARO DESIGN SA DE CV


TDE171004QS2

ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria

C.P. 44560., Guadalajara, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

TARO
Diseño



ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 06/07/18 AL 24/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.

UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV

FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
PRELIMINARES									
	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1,680.00					
EXCAVACIONES									
	Excavación con máquina cielo abierto en material tipo II-A, 0-100-0; (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1,680.00					
	Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la demolición al sitio señalado por la supervisión.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1,680.00					
RELLENOS									
	Relleno con balastro, compactado con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionado con agua, incluye:mano de obra, equipo y herramienta.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	1,680.00					
CONCRETOS									
	Guarnición de 15x20 de concreto fc 200 kg/cm2, con armex 1/4, acabado pulido, incluye cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	615.00			2.00		1,230.00
	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 12 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de fc= 200 kg/cm2.	m2	ANDADOR 0+000 - 1+680.00	615.00	1.70000				1,230.00 1,045.50
									1,045.50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

TARO DESIGN SA DE CV

NUMEROS GENERADORES


TARO DESIGN SA DE CV

ESMERALDA No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria

C.P. 44560., Guadalupe, Jalisco, MEX.

Tel. 3316027972

TARO
Design



ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 06/07/18 AL 24/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE PASO DE PIEDRA A BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.

UBICACIÓN: BUENAVISTA, MPIO. DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

CONTRATISTA: TARO DESIGN SA DE CV


FECHA: 25 DE JULIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
OBRAS PLUVIALES									
	Conformación de cuneta en terreno natural con desarrollo de 1.00 metro, por medios manuales para desalijo de aguas pluviales. Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	ANDADOR 0+000 - 1+680.00						
LIMPIEZA									
	Carga y acarreo de materiales producto de la limpieza gruesa fuera de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	ANDADOR 0+000 - 1+680.00						
	Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camión de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.	m2	ANDADOR 0+000 - 1+680.00						
LONA									
	Suministro y colocación de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa	pza	ANDADOR 0+000 - 1+680.00						

TARO DESIGN SA DE CV

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ

Vo.Bo.



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES