

**TARO Design**

Esmeralda No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria  
C.P. 44560 Guadalajara Jalisco. Tel. 3316027972

**Oficio: 020/2018**  
**Asunto: Designación**  
**De Residente**

**C. CESAR DARIO MORENO NAVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESENTE:**

**AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** Ubicada en el Municipio de Valle de Juárez.


Informo a usted que con fecha **16 DE ABRIL** del presente año se designa como residente de la obra al **ING. VICTOR HUGO RUELAS ZAMORA**, el cual cuenta con la experiencia y capacidad para desempeñar las funciones necesarias para dicha función.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

**ATENTAMENTE:**

---

**C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ.**  
**TARO DESIGN SA DE CV.**



**TARO Design**

Esmeralda No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria  
C.P. 44560 Guadalajara Jalisco. Tel. 3316027972

**Oficio: 023/2018**  
**Asunto: Notificación del**  
**Inicio de los trabajos**

**C. CESAR DARIO MORENO NAVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESENTE:**

**AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** Ubicada en el Municipio de **Valle de Juárez.**


Informo a usted que con fecha **18 DE ABRIL** del presente año se inician en tiempo y forma los trabajos de la obra antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

**ATENTAMENTE:**

---

**C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ.**  
**TARO DESING SA DE CV.**



**TARO Design SA DE CV**

Esmeralda No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria  
C.P. 44560 Guadalajara Jalisco. Tel. 3316027972

**Oficio: 33/2018**

**Asunto: Notificación del  
Terminación de los Trabajos**

**C. CESAR DARIO MORENO NAVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESENTE:**

**AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** Ubicada en el Municipio de **Valle de Juárez.**


Informo a usted que con fecha **22 DE JUNIO** del presente año se concluyen dentro del tiempo y forma acordados, los trabajos de la obra antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

**ATENTAMENTE:**

---

**C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ.  
TARO DESING SA DE CV.**



**TARO Design SADECV**

Esmeralda No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria  
C.P. 44560 Guadalajara Jalisco. Tel. 3316027972

**Oficio: 034/2018**

**Asunto: Minuta**

**Terminación de los Trabajos**

**C. CESAR DARIO MORENO NAVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESENTE:**


**AT'N: PEDRO BAUTISTA OROZCO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión, para informarle de la manera más atenta en relación a la obra denominada: **CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.** Con referencia al contrato: **02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** Ubicada en el Municipio de Valle de Juárez.

Informo a usted que con fecha **22 DE JUNIO** del presente año se hace entrega de la minuta en relación de los trabajos contratados antes descritos.

<b>COLECTOR</b>
Limpeza y desazolve de bocas de tormenta existentes por medios manuales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y carga y acarreo del material producto de la limpieza.
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Afina de taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase II con material (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecánicos
Carga manual y acarreo por medios mecánicos del material producto de la demolición al sitio señalado por la supervisión.
Plantilla apisonada manualmente, para acomodo en material en cepas, Incluye: acarreo, volteo, tendido y construcción del apoyo semicircular, para dar soporte a la tubería con arena.
Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.
Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor, compactado a 90% P.P.S con compactador tipo ballarina

TARO



TARO Design SA DE CV

Esmeralda No. 2819 Int. 1 Col. Residencial Victoria  
C.P. 44560 Guadalajara Jalisco. Tel. 3316027972

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocal y Tapa Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM de tipo GOZNE y bisagra, resistencia de carga 36 Ton peso 38 KG , con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor, desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ , agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revoladora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3 (3/8"), Junteado y aplanado interior con mezcla cemento arena 1:4, excavación en terreno tipo II a mano, relleno producto de la excavación, Incluye: suministro de todos los materiales necesarios, acarreo hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye acarreo fuera de la obra de materiales sobrante.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de 36" para alcantarillado pluvial

#### PAVIMENTO

Demolición de superficie de rodamiento actual (Empedrado), Incluye: equipo de demolición, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin recuperación.

Carga a máquina de material producto del corte y/o demolición, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta

Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a mano, equipo y herramienta.

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Elaboración de pavimento de concreto hecho en obra de 15 cm de espesor en resistencia de 250 Kg/cm<sup>2</sup>, Incluye: cimbra, mano de obra, curado y descimbrado.

#### BOCATORMENTA

Construcción boca de tormenta de 6.00 X 1.50 X 1.80 a base de muro de concreto reforzado con un espesor de 20 cms y un  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  con acero de refuerzo según calculo estructural, rejilla hecha a base de solera de 3" x 1/4", rejilla electroforjada hecha a base de solera de 3" X 3/8" y varilla red. de 1/2", Incluye: excavación, afines, plantilla, material, mano de obra y rejilla.

#### FINALES

Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camión de volteo incluye: carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y agradeciendo de antemano su atención.

ATENTAMENTE:

C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ.  
TARO DESIGN SA DE CV.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA: RECEPCIÓN FÍSICA**

**Acta Administrativa de Recepción de Obra De la Partes  
Relativas al contrato. 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCION DE COLECTOR  
EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL **CONTRATO 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018** ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO Y EL CONTRATISTA: **TARO DESING SA DE CV.** ACTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

**LUGAR, HORA Y FECHA:** SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 22 DE JUNIO DEL 2018, EN LA OBRA QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO SE REUNIERON EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL C. **OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ.** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

**DILIGENCIA:** SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DEL CONTRATO DENOMINADO **02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018** EN EL ESTADO DE JALISCO, EL \$ **989,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** IVA INCLUIDO, LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR 18 DE ABRIL DEL 2018 Y TERMINAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

LA OBRA FUE DEBIDAMENTE CONCLUIDA ENTRE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO Y NO CELEBRÓ CONVENIO

**ANTICIPO:** SE OTORGÓ UN 25% DEL MONTO CONTRATADO

**ANTICIPO RECIBIDO:** \$ 247,500.00 (DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

**ESTIMACIONES.-** DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:-----

**ESTIMACIÓN Nº 1** \$ 372,500.00 (TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA: RECEPCIÓN FÍSICA**

**Acta Administrativa de Recepción de Obra De la Partes  
Relativas al contrato. 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCION DE COLECTOR  
EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.**

**ESTIMACIÓN Nº 2 \$ 369,000.00 (TRECIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N)**

**AJUSTE DE COSTOS: NO SE AUTORIZARON.**

**\$ 989,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL**

**IMPORTE DE OBRA EN REVISIÓN PARA REALIZAR EL FINIQUITO: \$0.00 (CERO PESOS)**

RESPECTO A LOS PAGOS PENDIENTES DE OBRA EJECUTADA, SE MANIFIESTA QUE SE INICIARA LA REVISIÓN FINANCIERA PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA Y ESTAR EN CONDICIONES DE DETERMINAR EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO Y PONER A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE O BIEN SOLICITAR EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, LO ANTERIOR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 224 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PREVALECIENDO VIGENTE HASTA QUE NO SE REALICE EL FINIQUITO LA FIANZA Nº 0014897 CON UN IMPORTE DE: **\$ 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) AFIANZADORA ZURICH . S.A DE C.V.**

SE REALIZÓ PREVIAMENTE A LA ELABORACIÓN DE ESTA ACTA, UN RECORRIDO POR LA OBRA VEIFICANDOSE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTA VERIFICACIÓN LA REALIZO EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO.

EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 220 Y221 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO LOS RECIBE FISICAMENTE ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCLUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE EL FINIQUITO SE REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE 05 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES.

**CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL AVENTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA: RECEPCIÓN FÍSICA**

**Acta Administrativa de Recepción de Obra De la Partes  
Relativas al contrato. 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCION DE COLECTOR  
EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.**

**POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
  
**C. PEDRO BAUTISTA OROZCO**

**|POR "EL CONTRATISTA"  
TARO DESING SA DE CV**

  
**C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ.**



CONTRATO NO. 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL **CONTRATO 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO Y EL CONTRATISTA **TARO DESING SA DE CV.** ACTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 220 Y 221 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

**LUGAR, HORA Y FECHA:** SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 22 DE JUNIO DEL 2018, EN LA OBRA QUE SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO SE REUNIERON EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

**DILIGENCIA:** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 224 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, POR CONDUCTO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA LEVANTA EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO OBJETIVO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO. EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DENOMINADO **02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018.** FIRMADO POR CONCEPTO **CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE JALISCO**", POR UN IMPORTE DE **IMPORTE EL \$ 989 000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO**, LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA **TARO DESING SA DE CV.** CON EL IMPORTE **\$ 989 000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO** LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR 18 DE ABRIL DEL 2018 Y TERMINAR EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

EL CONTROL DE LOS TRABAJOS ESTUVO A CARGO **DEL RESIDENTE DE OBRA EL ING. VICTOR HUGO RUELAS ZAMORA**

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS:

**ANTICIPO:** SE OTORGÓ UN 25% DEL MONTO CONTRATADO

**ANTICIPO RECIBIDO:** \$ 247,500.00 (DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N)

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES


ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
CONTRATO NO. 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL  
LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018

TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO , MANIFESTANDO EL C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:

POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




PEDRO BAUTISTA OROZCO

TARO DESIGN SA DE CV



C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ



## ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/  
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL  
DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018., SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO Y EL CONTRATISTA TARO DESING SA DE CV. REPRESENTADO POR EL C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.

LUGAR, HORA Y FECHA: SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 22 DE JUNIO DEL 2018, EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN 5 DE FEBRERO S/N OBRA EN VALLE DE JUÁREZ, JALISCO-----

SE REUNIERON EL C. PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 211 Y 224 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO: EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO UBJETO ES EL SEÑALADO EN EL PROEMIO, EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 02/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018/ CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO/2018. FIRMADO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EL LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO., POR UN IMPORTE DE IMPORTE \$ 989,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO, LOS TRABAJOS SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA TARO DESIGN SA DE CV. CON EL IMPORTE \$ 989,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) I.V.A INCLUIDO, LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL 18 DE ABRIL DEL 2018 Y TERMINAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

EL CONTROL DE LOS TRABAJOS ESTUVO A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS C. PEDRO BAUTISTA OROZCO.

DURANTE EL EJERCICIO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS

ANTICIPO RECIBIDO: \$ 247,500.00 (DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N)

ESTIMACIÓN Nº 1 \$ 372,500.00 (TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

**ESTIMACIÓN N° 2 \$ 369,000.00, (TRECIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)**

**AJUSTE DE COSTOS: NO SE AUTORIZARON.**

**TOTAL EJERCIDO IMPORTE \$ 989,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) SALDO QUE SE CANCELA: 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N)**

EN RELACIÓN AL IMPORTE CONTRACTUAL MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA RESULTA UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N) POR LO QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A DICHO PAGO.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE: DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE DE REFERENCIA SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES.**

**ACTIVIDADES:** LIMPIEZA Y DESASOLVE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CARGA, PLANTILLAS, ACOSTILLADO, AFINE, RELLENOS, POZO DE VISITA, SUNINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA, ACARREO, PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA. LIMPIEZA GENERAL.


**GARANTIA POR VICIOS OCULTOS:** PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE REFERENCIA POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE REFERENCIA, SE OTORGÓ. LA FIANZA N° 0014897 CON UN IMPORTE DE: \$ 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) AFIANZADORA ZURICH S.A DE C.V.


UNA VEZ FORMALIZADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, DARA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO. ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 53 Y 222 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIODIDAD A SU FORMULACIÓN, CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, ESTE DOCUMENTO DARÁ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL SEÑALAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, MANIFESTANDO EL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PEDRO BAUTISTA OROZCO EN SU PRESENTADA C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ QUE EXPIDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----**


**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO:**

**POR EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**C. PEDRO BAUTISTA OROZCO**



**POR "EL CONTRATISTA"**

  
**C. OSCAR RENE ROMERO RODRIGUEZ  
TARO DESING SA DE CV.**