




**Obra: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE JUÁREZ.**

**PROGRAMA DE MONTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	DEL	M1	M2	M3	M4	Total
		AL	M1	M2	M3	M4	
<b>CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA LOCALIDAD</b>							
<b>COLECTOR</b>							
010709	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)		136.890000 \$1,782.31 19.56%	304.200000 \$3,960.68 43.46%	258.910000 \$3,371.01 36.99%		700.00 \$9,114.00 100.00%
020255	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		130.300000 \$19,039.44 25.85%	247.700000 \$36,193.92 49.15%			378.00 \$55,233.36 75.00%
020225	Excavación con máquina en cepas en terreno clase III, zona con material 0-0-100, (0% tierra,0% tepetate,10 0% roca) de 0.00 mts a 1.50 mts de profundidad.		140.580000 \$64,222.57 41.84%	195.420000 \$89,275.67 58.16%			336.00 \$153,498.24 100.00%
020202	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase II Y III con material (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecanicos						0.00 \$0.00 0.00%
010826	Carga manual y acarreo por medios mecanico del material producto de la demolicion al sitio señalado por la supervision.		358.400000 \$77,306.88 35.56%	649.600000 \$140,118.72 64.44%			1,008.00 \$217,425.60 100.00%
030213	Plantilla apisonada manualmente, para acomodo en material en cepas, Incluye: acarreo, volteo, tendido y construccion del apoyo semicircular, para dar soporte a la tubería con arena.			84.000000 \$52,128.72 100.00%			84.00 \$52,128.72 100.00%
030118	Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como maximo.			343.080000 \$194,279.34 51.05%	328.920000 \$186,260.82 48.95%		672.00 \$380,540.16 100.00%
	Importe en esta hoja		\$162,351.20	\$515,957.05	\$189,631.83		\$0.00
	Acumulado hasta esta hoja		\$162,351.20	\$515,957.05	\$189,631.83		\$0.00



*Ricardo Baurista*

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FIRMA Y SELLO



Obra: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PARA INSTALACIONES DEL DIF EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE JUÁREZ.

**PROGRAMA DE MONTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	DEL	M1	M2	M3	M4	Total
		AL	M1	M2	M3	M4	
POZO1.5	Pozo de visita común, de 1.50 m. a 2.00 m de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales,		0.660000 \$7,426.29 7.33%	6.600000 \$74,262.87 73.33%	1.740000 \$19,578.39 19.33%		9.00 \$101,267.55 100.00%
070221	Tubo de PVC línea alcantarillado serie 25 de 14" (350mm) en redes de alcantarillado pluvial. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.			446.700000 \$351,347.42 63.81%	253.300000 \$199,230.58 36.19%		700.00 \$550,578.00 100.00%
070250	Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tubería de pvc s-20 4 3/8", Incluye silleta y codo.			7.040000 \$23,702.13 35.20%	12.960000 \$43,633.47 64.80%		20.00 \$67,335.60 100.00%
180401	Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		88.380000 \$725.60 12.63%	294.600000 \$2,418.67 42.09%	317.020000 \$2,602.73 45.29%		700.00 \$5,747.00 100.00%
180503	Limpieza general de obra, retirando excedentes de material y escombros, acarreo en camion de volteo incluye : carga por cualquier medio y retiro fuera de la obra.				373.320000 \$7,395.47 53.33%	326.680000 \$6,471.53 46.67%	700.00 \$13,867.00 100.00%
inf_lon	Colocación de Lona Informativa de 2.00x3.00 m alusiva al programa						0.00 \$0.00 0.00%

Importe del reporte	\$170,503.09	\$967,688.14	\$462,072.47	\$6,471.53
Importes acumulados del reporte	\$170,503.09	\$1,138,191.23	\$1,600,263.70	\$1,606,735.23
Porcentaje del reporte	10.09%	57.27%	27.35%	0.38%
Porcentajes acumulados del reporte	10.09%	67.36%	94.71%	95.09%

Importe en esta hoja	\$8,151.89	\$451,731.09	\$272,440.64	\$6,471.53
Acumulado hasta esta hoja	\$170,503.09	\$967,688.14	\$462,072.47	\$6,471.53



*Rodolfo Bonifacio*