

D. JAGUI S.A. DE C.V.
 DISTRIBUIDOR
 Calle 10 de Agosto No. 203
 Col. El Encanto, C.P. 4002
 Cuidad Juárez, Chihuahua, México
 Tel: 666 211 1111
 Fax: 666 211 1112

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VALLE DE JUAREZ, JALISCO

Nº. DE CONTRATO
 01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

HOJA DE RELACION 1 DE 1
 ESTIMACION No. 1 (UNO)

OBRA:
 CONTRATISTA: D. JAGUI SA DE CV
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO
 E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO
 ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE
 PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO


UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28/05/18 AL 10/06/18

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES
	ESTADO CONTABLE			
	ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL
	ASIGNACION	\$ 1,705,172.41	\$ 272,827.59	\$ 1,978,000.00
	IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 767,954.88	\$ 122,872.78	\$ 890,827.66
	ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 767,954.88	\$ 122,872.78	\$ 890,827.66
	SALDO POR EJERCER	\$ 937,217.53	\$ 149,954.80	\$ 1,087,172.33
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
	ANTICIPO %	\$ 426,293.10	\$ 68,206.90	\$ 494,500.00
	AMORTIZACION	\$ 191,988.72	\$ 30,718.20	\$ 222,706.92
	AMORTIZACION ACUM. ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
	AMORTIZACION A LA FECHA	\$ 191,988.72	\$ 30,718.20	\$ 222,706.92
	FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ 234,304.38	\$ 37,488.70	\$ 271,793.08
	IMPORTE			
	MONTO DE ESTIMACION No. 1			\$ 767,954.88
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO			\$ 191,988.72
	SUB-TOTAL			\$ 575,966.16
	I.V.A.			\$ 92,154.59
	SUMA			\$ 668,120.75
	MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)			\$ -
	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)			\$ 3,839.77
	NETO A PAGAR			\$ 664,280.98
	EL CONTRATISTA			
	GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ ADMINISTRADOR GENERAL			
	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
	C. PEDRO BAUTISTA OROZCO			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

D. JAGUI SA DE CV

NUMEROS GENERADORES



D. JAGUI

D. JAGUI S.A. DE C.V.

EST. REGISTRO

EST. CONSTRUCCION

EST. COMERCIO

EST. SERVICIOS

EST. INDUSTRIA

EST. AGRICULTURA

EST. MINERIA

EST. OTROS

FECHA:

11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA

LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D. JAGUI SA DE CV

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
PRELIMINARES									
	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000	-	-	-	1,200.00
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS									
	Demolicion de superficie de rodamiento actual (Empedrado). Incluye: equipo de demolicion, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin recuperacion.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000	-	-	-	1,200.00
	Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo I zona A a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000	0.40	-	-	1,200.00
	Carga a maquina de material producto del corte y/o demolicion, volumen medido suelto, incluye: maquinara, mano de obra, equipo y herramienta	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000	0.55	-	1.20	480.00
	Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra. Incluye: carga a mano, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000	0.55	-	1.20	792.00
BASES									
	Base de tepepate en capas de 20 cm. compactada al 95% proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinara, equipo, desperdicios, volumen medido compacto. Considerando el acarreo del material de banco como mínimo 10 km.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000	0.40	-	-	480.00
PAVIMENTOS									
	Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/cm2. Incluye: texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000	-	-	-	480.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

D. JAGUI SA DE CV

NUMEROS GENERADORES



D. JAGUI

D. JAGUI S.A. DE C.V.

ESTRATEGIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES

CONTRATISTA: D. JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D. JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
COMPLEMENTARIAS									
	Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000				
INSTALACION DE AGUA POTABLE									
	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	1.00000				240.00
	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona A en cebra, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	0.50000	1.00			120.00
	Suministro y colocación de toma domiciliaria con tubería de PVC de 1/2". Incluye llaves de inserción domiciliarias.	pza	TRAMO 1 (0+000-0+240)				17.00		17.00
	Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 2" Incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00					240.00
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	0.50000	0.50			60.00
	Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del tomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	0.50000	0.50			60.00
	Caja de valvulas tipo No. 01 de 1.40 x1.40 mts. Incluye: excavación, plantilla, muro, aplanado y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	TRAMO 1 (0+000-0+240)				2.00		2.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

D. JAGUI SA DE CV

NUMEROS GENERADORES



D. JAGUI S.A. DE C.V.

ESTR. 10/2008

Instituto Registral y Catastral

Registro Público del Estado de Jalisco

Delegación Jalisco

Delegación Jalisco

Delegación Jalisco

Delegación Jalisco

Delegación Jalisco

ESTIMACION No. 1 (UNO)
 PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
 HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
 UBICACIÓN:
 CONTRATISTA: D. JAGUI SA DE CV
 FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
INSTALACION SANITARIA									
	Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	TRAMO I (0+000-0+240)	240.00	1.00000				240.00
	Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo I zona A en cega, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO I (0+000-0+240)	240.00	0.80000	1.50			288.00
	Cama de arena de 10 cm, para acomodo en tuberías en cepas. Incluye: acarreo, volteo, tendido y construcción del apoyo semicircular, para dar soporte a la tubería con arena.	m	TRAMO I (0+000-0+240)	240.00					240.00
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO I (0+000-0+240)	240.00	0.80000	0.85			163.20
	Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.	m3	TRAMO I (0+000-0+240)	240.00	0.80000	0.45			86.40
	Tubo de PVC línea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm) en redes de drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	TRAMO I (0+000-0+240)	240.00					240.00
	Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocal y Tapa Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM DE TIPO GOZNE Y BISAGRA, RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38 KG, con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor, desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revolvedora, 1 saco Trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3 (3/8"), junteado y aplinado interior con mezcla cemento arena 1:4, excavación en terreno tipo II a mano, relleno producto de la excavación, incluye: suministro de todos los materiales	pza	TRAMO I (0+000-0+240)				4.00		4.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

D. JAGUI SA DE CV

NUMEROS GENERADORES



D. JAGUI S.A. DE C.V.
 DISTRIBUCION
 Instalaciones de Ingeniería y Mantenimiento
 S de CV
 Calle 1000, Zona Industrial, Valle de Juárez, Jalisco
 45100, Jalisco, México

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
 HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
 CONTRATISTA: D. JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
	necesarios, acarros hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta, no incluye acarros fuera de la obra de materiales sobrante.								4.00
	Colocación de descarga sanitaria domiciliaria con tubería de pvc s-20 4 3/8", incluye sillería y codo.	pza	TRAMO 1 (0+000-0+240)				17.00		17.00
									17.00

[Signature]
 D. JAGUI SA DE CV

GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

Vo.Bo.

[Signature]
 C. PEDRO BAUTISTA OROZCO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018



D. JAAGUI, S.A. DE C.V.
D.O. 17/02/2010
R.F.C. 1301313010
Calle San Antonio, Barrio Rusia
C.P. 44700, Jalisco, México
Tel: 361 341 4121
Guadalupe, Jalisco, México
E: jaaguiconstitucional@proton.com

ESTIMACION NO. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D' JAAGUI SA DE CV
FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTES		
			P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.		SALDO	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.

PRELIMINARES

	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	\$11.09	\$13,308.00	\$13,308.00	\$0.00	\$0.00
--	---	----	----------	----------	------	------	---------	-------------	-------------	--------	--------

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS

	Demolicion de superficie de rodamiento actual (Empedrado). Incluye: equipo de demolicion, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin recuperacion.	m2	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	\$29.94	\$35,928.00	\$35,928.00	\$0.00	\$0.00
	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona A a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 ms. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	480.00	480.00	0.00	0.00	\$66.09	\$31,723.20	\$31,723.20	\$0.00	\$0.00
	Carga a máquina de material producto del corte y/o demolicion, volumen medido suelto. Incluye: maquina, mano de obra, equipo y herramienta	m3	792.00	792.00	0.00	0.00	\$64.21	\$42,934.32	\$42,934.32	\$0.00	\$0.00
	Acarreo en camión de material producto de la excavacion y/o demolicion fuera de la obra. Incluye: carga a mano, equipo y herramienta.	m3	792.00	792.00	0.00	0.00	\$73.79	\$58,441.68	\$58,441.68	\$0.00	\$0.00

BASES

	Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% procor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medido compacto. Considerando el acarreo del material de banco como minimo 10 km.	m3	480.00	480.00	0.00	0.00	\$430.20	\$206,496.00	\$206,496.00	\$0.00	\$0.00
--	--	----	--------	--------	------	------	----------	--------------	--------------	--------	--------

PAVIMENTOS

	Suministro y elaboracion de pavimento a base de concreto estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/cm2. Incluye texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado.	m2	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	\$771.30	\$925,560.00	\$925,560.00	\$0.00	\$0.00
--	--	----	----------	----------	------	------	----------	--------------	--------------	--------	--------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018



D JAGUI, S.A. DE C.V.
CASA 1725/2003
66111 Residencial Periferico Mexico
Carretera Federal Jalisco - Mexico
Caj. Siglo Veintiuno S. de CV
Carretera, Colimatos, Jalisco, Mex.
5999444444@proton.com

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACION: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV
FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.		SALDO	P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SALDO
COMPLEMENTARIAS											
	Limpieza gruesa durante la obra. Incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	\$12.66	\$15,192.00	\$0.00	\$0.00	\$15,192.00
INSTALACION DE AGUA POTABLE											
	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equi po y herramienta.	m2	240.00	240.00	0.00	0.00	\$11.09	\$2,661.60	\$2,661.60	\$0.00	\$0.00
	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona A en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. Incluye: mano de obra, equi po y herramienta.	m3	120.00	120.00	0.00	0.00	\$155.30	\$18,636.00	\$18,636.00	\$0.00	\$0.00
	Suministro y colocación de toma domiciliaria con tubería de PVC de 1/2". Incluye llaves de inserción domiciliares.	pza	17.00	17.00	0.00	0.00	\$1,838.80	\$31,259.60	\$31,259.60	\$0.00	\$0.00
	Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 2" Incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	240.00	240.00	0.00	0.00	\$78.55	\$18,852.00	\$18,852.00	\$0.00	\$0.00
	Relieno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua. Incluye: mano de obra, equi po y herramienta.	m3	60.00	60.00	0.00	0.00	\$79.98	\$4,798.80	\$4,798.80	\$0.00	\$0.00
	Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como maximo.	m3	60.00	60.00	0.00	0.00	\$385.14	\$23,108.40	\$23,108.40	\$0.00	\$0.00
	Caja de valvulas tipo No. 01 de 1.40 x1.40 mts. Incluye: excavación, plantilla, muro, aplanado y todo lo necesario para su correcta instalacion.	pza	2.00	2.00	0.00	0.00	\$6,710.90	\$13,421.80	\$13,421.80	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



D. JAGUI, S.A. DE C.V.
C.O.S.-1702929630
16911 Avenida de la Independencia
Edificio Parques 503
066, San Juan de los Rios, Jalisco
C.P. 42000
Tel: 33-3614444, 3614445, 3614446
Fax: 33-3614447
E-mail: info@jaguimex.com

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV
FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SAUDO		P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SAUDO
INSTALACIÓN SANITARIA											
	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	240.00	240.00	0.00	0.00	\$11.09	\$2,661.60	\$2,661.60	\$0.00	\$0.00
	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona A en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	216.00	288.00	0.00	-72.00	\$75.75	\$16,362.00	\$21,816.00	\$0.00	-\$5,454.00
	Camá de arena de 10 cm, para acomodo en tuberías en cepas, incluye: acarreo, volteo, tendido y construcción del apoyo semicircular, para dar soporte a la tubería con arena.	m	240.00	240.00	0.00	0.00	\$48.95	\$11,748.00	\$11,748.00	\$0.00	\$0.00
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	187.20	163.20	0.00	24.00	\$79.98	\$14,972.26	\$13,052.74	\$0.00	\$1,919.52
	Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería, incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.	m3	86.40	86.40	0.00	0.00	\$385.14	\$33,276.10	\$33,276.10	\$0.00	\$0.00
	Tubo de PVC línea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm) en redes de drenaje (atarjeas), incluye: materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	240.00	240.00	0.00	0.00	\$420.99	\$101,037.60	\$101,037.60	\$0.00	\$0.00
	Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocal y Tapa Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM DE TIPO GOZNE Y BISAIRA, RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38 KG, con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor, desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra fc= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye cemento arena grava y agua en revestimiento 12 a 15	oza	4.00	4.00	0.00	0.00	\$12,478.99	\$49,915.96	\$49,915.96	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018



D JAGUI S.A. DE C.V.
 DISEÑO: 02/05/2018
 16311, Camarón de Tequila, Jalisco
 Calle España, número 100, P.O. Box 100
 C.P. 47400, Jalisco
 Teléfono: 474 411 1111
 Correo electrónico: d@jagui.com.mx

ESTIMACION No. 1 (UNO)
 PERIODO: DEL 28/05/18 AL 10/06/18
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
 HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
 CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV
 FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO													
			P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SALDO	UNITARIO	P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.	SALDO									
	cm. con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3 (3/8"), juntado y aplinado interior con mezcla cemento arena 1:4, excavación en terreno tipo II a mano, relleno producto de la excavación, incluye: suministro de todos los materiales necesarios, acarreo hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta, no incluye acarreo fuera de la obra de materiales sobrante.																			
	Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tubería de pvc s-20 4 3/8", Incluye sileta y codo.	pta	17.00	17.00	0.00	0.00	\$1,933.97	\$32,877.49	\$32,877.49	\$0.00	\$0.00									
SUMA							\$1,705,172.40	\$767,954.88												

D. JAGUI SA DE CV

GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

Vo.Bo.
 C. PEDRO BAUTISTA OROZCO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

