






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VALLE DE JUAREZ, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2015-2018	No. DE CONTRATO 01/FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	HOJA DE RELACION 1 DE 1 ESTIMACION No. 2 (DOS)
 D. JAGUI, S.A. DE C.V. <small>CALLE 17000000 (651) Comercio y Servicios Estrada Pareda No. 943 Culiacán, Jalisco, C.P. 44200 Culiacán, Jalisco, México info@jaguicon.com</small>	OBRA: CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO	PERIODO DE ESTIMACION: DEL 11/06/18 AL 10/07/18 FECHA: 11 DE JULIO DE 2018
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA		

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTES																																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">ESTADO CONTABLE</th> </tr> <tr> <th style="width:50%;">ESTADO CONTABLE</th> <th style="width:20%;">I. V. A.</th> <th style="width:30%;">TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ASIGNACION</td> <td>\$ 1,705,172.41</td> <td>\$ 1,978,000.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACION</td> <td>\$ 940,752.00</td> <td>\$ 1,091,272.32</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td>\$ 757,954.88</td> <td>\$ 890,827.66</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td>\$ 1,708,706.88</td> <td>\$ 1,982,099.98</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJERCER</td> <td>\$ 3,534.47</td> <td>\$ 4,099.99</td> </tr> </table>	ESTADO CONTABLE			ESTADO CONTABLE	I. V. A.	TOTAL	ASIGNACION	\$ 1,705,172.41	\$ 1,978,000.00	IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 940,752.00	\$ 1,091,272.32	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 757,954.88	\$ 890,827.66	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,708,706.88	\$ 1,982,099.98	SALDO POR EJERCER	\$ 3,534.47	\$ 4,099.99	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>MONTO DE ESTIMACION No. 1</td> <td style="text-align: right;">\$ 940,752.00</td> </tr> <tr> <td>MENOS AMORTIZACION ANTICIPO</td> <td style="text-align: right;">\$ 235,188.00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 705,564.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">\$ 112,890.24</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td style="text-align: right;">\$ 818,454.24</td> </tr> <tr> <td>MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,703.76</td> </tr> <tr> <td>NETO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">\$ 813,750.48</td> </tr> </table>	MONTO DE ESTIMACION No. 1	\$ 940,752.00	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 235,188.00	SUB-TOTAL	\$ 705,564.00	I.V.A.	\$ 112,890.24	SUMA	\$ 818,454.24	MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 4,703.76	NETO A PAGAR	\$ 813,750.48
ESTADO CONTABLE																																							
ESTADO CONTABLE	I. V. A.	TOTAL																																					
ASIGNACION	\$ 1,705,172.41	\$ 1,978,000.00																																					
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 940,752.00	\$ 1,091,272.32																																					
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 757,954.88	\$ 890,827.66																																					
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,708,706.88	\$ 1,982,099.98																																					
SALDO POR EJERCER	\$ 3,534.47	\$ 4,099.99																																					
MONTO DE ESTIMACION No. 1	\$ 940,752.00																																						
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 235,188.00																																						
SUB-TOTAL	\$ 705,564.00																																						
I.V.A.	\$ 112,890.24																																						
SUMA	\$ 818,454.24																																						
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -																																						
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 4,703.76																																						
NETO A PAGAR	\$ 813,750.48																																						
	EL CONTRATISTA	PRESIDENTE MUNICIPAL																																					
	 GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ ADMINISTRADOR GENERAL	 C. CÉSAR MARIO MORENO NAVA																																					
	EL DIRECTOR DE OBRAS-PUBLICAS																																						
	 C. PEDRO BAUTISTA OROZCO																																						



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018



D. JAGUI, S.A. DE C.V.
 C.U.I. 170029335
 Calle de los Fecundos Rosales
 Esquina Plaza del Popo
 Col. Escobedo Paraiso, C.P. 44000
 Cuicatlan, Guadalupe, Jalisco, MEX.
 dajagui@ayuntamientovalle.com

ESTIMACION No. 2 (DOS)
 PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
 HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
 CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV
 FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	IMPORTES	
			P. BASE	ESTA ESTIM.		EST. ACUM.	SALDO

PAVIMENTACION

PRELIMINARES

	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	\$11.09	\$13,308.00	\$0.00	\$13,308.00	\$0.00
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	------	----------	------	---------	-------------	--------	-------------	--------

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS

	Demolicion de superficie de rodamiento actual (Empedrado), Incluye: equipo de demolicion, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin recuperacion.	m2	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	\$29.94	\$35,928.00	\$0.00	\$35,928.00	\$0.00
	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona A a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 ms, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	480.00	0.00	480.00	0.00	\$66.09	\$31,723.20	\$0.00	\$31,723.20	\$0.00
	Carga a máquina de material producto del corte y/o demolición, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta	m3	792.00	0.00	792.00	0.00	\$54.21	\$42,934.32	\$0.00	\$42,934.32	\$0.00
	Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a mano, equipo y herramienta.	m3	792.00	0.00	792.00	0.00	\$73.79	\$58,441.68	\$0.00	\$58,441.68	\$0.00

BASES

	Base de tepetate en capas de 20 cm. compactada al 95% proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medido compacto. Considerando el acarreo del material de banco como mínimo 10 km.	m3	480.00	0.00	480.00	0.00	\$430.20	\$206,496.00	\$0.00	\$206,496.00	\$0.00
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------	------	----------	--------------	--------	--------------	--------

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO**
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



D. JAGUI, S.A. DE C.V.
C.U. 173020000
Instituto Registral y Catastral
Callejón para No. 993
C.P. 44240
Culhuacán, Guadalupe, Jalisco, México
gajaguiconstitucional@jalisco.gob.mx

ESTIMACION No. 2 (DOS)
PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.		SALDO	P. BASE	ESTA ESTIM.	EST. ACUM.
			1,200.00	1,200.00	0.00	\$771.30	\$925,560.00	\$925,560.00	\$0.00	\$0.00
	Suministro y elaboración de pavimento a base de concreto estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/cm2, incluye texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbado.	m2	1,200.00	1,200.00	0.00	\$771.30	\$925,560.00	\$925,560.00	\$0.00	\$0.00

COMPLEMENTARIAS

	Limpeza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta, incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m2	1,200.00	1,200.00	0.00	\$12.66	\$15,192.00	\$15,192.00	\$0.00	\$0.00
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	------	---------	-------------	-------------	--------	--------

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	240.00	0.00	240.00	0.00	\$11.09	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona A en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	120.00	0.00	120.00	0.00	\$155.30	\$18,636.00	\$0.00	\$18,636.00
	Suministro y colocación de toma domiciliar con tubería de PVC de 1/2". Incluye llaves de inserción domiciliarias.	pza	17.00	0.00	17.00	0.00	\$1,838.80	\$31,259.60	\$0.00	\$31,259.60
	Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	240.00	0.00	240.00	0.00	\$78.55	\$18,852.00	\$0.00	\$18,852.00
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adición de agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	60.00	0.00	60.00	0.00	\$79.98	\$4,798.80	\$0.00	\$4,798.80

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018



D. JAGUI, S.A. DE C.V.
CVA 172026R33
(851) Dirección de Ley Persepolis, Bordes
Ejido 9º de Mayo No. 543
Cul. Sagrada Familia, C.P. 44260,
Cuicatlan, Cuicatlan, Jalisco 44260
@jaguiconstitucion

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

D. JAGUI

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			ESTA ESTIM.	EST. ACUM.		ESTA ESTIM.	EST. ACUM.		
		m3	60.00	0.00	0.00	\$23,108.40	\$0.00	\$23,108.40	\$0.00
		pza	2.00	0.00	0.00	\$13,421.80	\$0.00	\$13,421.80	\$0.00
INSTALACIÓN SANITARIA									
		m2	240.00	0.00	0.00	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60	\$0.00
		m3	216.00	0.00	-72.00	\$75.75	\$0.00	\$21,816.00	-\$5,454.00
		m	240.00	0.00	0.00	\$48.95	\$0.00	\$11,748.00	\$0.00
		m3	187.20	0.00	24.00	\$79.98	\$0.00	\$14,972.26	\$1,919.52
		m3	86.40	0.00	0.00	\$385.14	\$0.00	\$33,276.10	\$0.00
		m	240.00	0.00	0.00	\$420.99	\$0.00	\$101,037.60	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D' JAGUI SA DE CV



D' JAGUI, S.A. DE C.V.
 D.E. - INGENIERIA
 Calle: Carretera de Pabonich, Merdita
 Sanguitlan de Fuerte No. 503
 San Blas de los Rios, C.P. 44502
 Guadalupe, Guaymas, Jalisco, S.L.U.
 www.djaguimex.com

ESTIMACION No. 2 (DOS)
 PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
 HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA
 CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV
 FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

25. PAVIMENTACION

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
PAVIMENTACION									
	PRELIMINARES								
	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS								
	Demolicion de superficie de rodamiento actual (Empedrado). Incluye: equipo de demolicion, carga, acarreo dentro de la obra y apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin recuperacion.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona A a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Carga a máquina de material producto del corte y/o demolición, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga a mano, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	BASES								
	Base de tepetate en capas de 20 cm, compactada al 95% proctor. Incluye: suministro de materiales, agua, mano de obra, maquinaria, equipo, desperdicios, volumen medido compacto. Considerando el acarreo del material de banco como mínimo 10 km.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D' JAGUI SA DE CV



D' JAGUI S.A. DE C.V.
 C.A.B. 110020000
 Av. Independencia s/n. Pinar del Marqués
 C.P. 3097000, Jalisco, Jalisco, Jalisco
 Tel. 3097000, Jalisco, Jalisco, Jalisco
 Correo electrónico: info@jaguisa.com

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
 HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
	PAVIMENTOS								
	Suministro y elaboración de pavimento a base de concreto estampado sin color de 15 cm de espesor en resistencia de 250 kg/cm2, incluye texturizado, cimbra, mano de obras, curado y descimbrado.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000				1,200.00
	COMPLEMENTARIAS								
	Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.l.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)	240.00	5.00000				1,200.00
INSTALACION DE AGUA POTABLE									
	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona A en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Suministro y colocación de toma domiciliaria con tubería de PVC de 1/2". Incluye llaves de inserción domiciliares.	pza	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Tubo Pvc Hid. Rd 26 - 11 Kg/Cm2 - Tramo 6 Mts. 2" incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.l.	m	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
VALLE DE JUAREZ, JALISCO
D' JAGUI SA DE CV



D' JAGUI, S.A. DE C.V.
 DUALIZACIÓN
 4071, Carretera del 1º Ejido de San Mateo
 Lugo, Jalisco, México
 C.P. 36100
 C.A. 0114 44260
 C.A. 0114 44260
 C.A. 0114 44260

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES
 HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA
 LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
	Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Caja de valvulas tipo No. 01 de 1.40 x1.40 mts. Incluye: excavacion, plantilla, muro, aplanado y todo lo necesario para su correcta instalacion.	pza	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
INSTALACION SANITARIA									
	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona A en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Cama de arena de 10 cm, para acomodado en tuberías en cepas. Incluye: acarreo, volteo, tendido y construcción del apoyo semicircular, para dar soporte a la tubería con arena.	m	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Acostillado con tierra amarilla hasta 15 cms. por arriba del lomo de la tubería. Incluye: acarreo, ruptura, selección y volteo, compactado manualmente con agua, en capas de 20 cms de espesor como máximo.	m3	TRAMO 1 (0+000-0+240)						

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

VALLE DE JUAREZ, JALISCO

D' JAGUI SA DE CV



D JAGUI S.A. DE C.V.
 PUERTO VALLARTA
 Calle General de Ley y Fuertes, Mariano
 Enrique de Salazar y Sotomayor, 155
 San Sebastián, Jalisco, C.P. 46200
 Guadalajara, Jalisco, Jalisco, Jalisco, Jalisco

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: DEL 11/06/18 AL 10/07/18

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO RUSIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE PASO DE PIEDRA

CONTRATISTA: D' JAGUI SA DE CV

FECHA: 11 DE JULIO DE 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ABUNDAMIENTO	TOTAL
	Tubo de PVC línea alcantarillado serie 25 de 12" (300mm) en redes de drenaje (atarjeas). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	m	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad con brocal y Tapa Polietileno Alta Resistencia H-25 medidas 65X56X10.5 CM DE TIPO GOZNE Y BISAGRA, RESISTENCIA DE CARGA 36 TON PESO 38 KG , con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor, desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revolovedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias, acero de refuerzo del # 3 (3/8"), junteado y aplanado interior con mezcla cemento arena 1:4, excavación en terreno tipo II a mano, relleno producto de la excavación, incluye: suministro de todos los materiales necesarios, acarreos hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta. no incluye acarreos fuera de la obra de materiales sobrante.	pza	TRAMO 1 (0+000-0+240)						
	Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tubería de pvc s-20 4 3/8". Incluye silleta y codo.	pza	TRAMO 1 (0+000-0+240)						

[Signature]
 D' JAGUI SA DE CV

GIOVANNI BOSCO ALCALA GUTIERREZ

Vo.Bo.

[Signature]
 C. PEDRO BAUTISTA OROZCO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

